



Chantier SYADEN
(raccordement inachevé)



Chantier parc solaire

Complément
de terrassement
(coin SO). La grille
d'entrée sera
juste à gauche de
la pelleuse.

A gauche 20-25
m3 de terre
végétale mise en
réserve pour faire
le fond de
tranchée





Positionnement tranchée interne (avec quelques rattrapages d'erreurs de parallaxe !!)

Un technicien d'INEO (Abdali Akarmoudi vient nous livrer la cablette de terre en cuivre et vérifier les côtes. Les fourreaux TPC ont été livrés ce matin (Ø90 pour l'élec et Ø40 pour la liaison informatique inter-onduleurs



Premières fondations pour la clôture (coin NE)